

Agendapunt 4

Aan: Het Algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde
Van: Het Dagelijks bestuur
Betreft: Voortgangsrapportage TRIP no. 14

Datum: 21-01-2014
Kenmerk: Mpu2014/007

Geacht bestuur,

Hierna vindt u de voortgangsrapportage van TRIP fase I.

1. Overzicht maatregelen binnen het subsidieproject TRIP I

Maatregel stadium	Locatie	Omschrijving
I gereed	Hooranseplas	Uitbreiding/herindeling netwerk fiets- en wandelroutes Realisatie voorziening kiosk / openbaar toilet Herinrichting gebied en stranden voor vrije recreatie
II gereed	Hooranseplas	Inrichten speelgebied met speelvoorzieningen
III gereed	Zuidwestpunt	Aanleg zeilvoorzieningen voor mindervaliden, zowel voor pleziervaart als wedstrijdvaart
IV vervallen	Zuidzijde meer	Plaatselijk verdiepen van het meer: deze maatregel is bij een eerdere wijziging komen te vervallen
Va uitvoering	Aan oostoever	Herinrichten en opwaarderen van de sluis
Vb voorbereiding	Diverse locaties	Plaatselijk verdiepen vaarroutes op meer; deze maatregel betreft een uitbreiding van een verdiepingsmaatregel bij de sluis
VI afwerking	Hooranseplas	Verbreden van de Nijdam (fietsbrug) ten behoeve van fietsers
VII gereed	Kaap Hoorn	Afronding van Masterplan Kaap Hoorn: opwaardering plein en uitbreiding parkeervoorzieningen



Geen risico's op budget en planning
Nader af te handelen; geen risico's tot dusver
Lopende risico's op budget en planning

2. Toelichting per maatregel, voor zover nog niet gereed

1. Maatregel Va - Sluis

De sluiscolk is weer in opbouw; het betonwerk is vergevorderd. De kwaliteit van de bestaande vleugelwanden blijkt plaatselijk slecht. Gekozen is voor grondige renovatie; volledige vervanging is procedureel te complex en tijdrovend. Herstel van de deuren vindt plaats op basis van maatwerk, na grondige inspectie. De directe voorbereidingen voor de elektrotechnische en mechanische werkzaamheden zijn in gang gezet. Er is regelmatig overleg met de direct omwonenden. Afronding wordt verwacht volgens planning.

2. Maatregel Vb - Verdiepen

De noodzakelijke onderzoeken voor het verdiepen zijn vergevorderd. Veel van de resulterende onderzoeksgegevens behouden ook de komende jaren hun waarde. Op basis van de onderzoeken en de engineering is het bestek gereed gemaakt. Met het aanbesteden van de uitvoering wordt gewacht tot er redelijke zekerheid is over het tijdstip waarop alle benodigde vergunningen zijn verkregen. Voor zover nu bekend zijn er geen procedurele belemmeringen, om in het voorjaar van 2014 te gaan verdiepen. Conform de voorwaarden geldend voor TRIP I wordt afronding uiterlijk voor juli 2014 haalbaar geacht.

3. Maatregel VI - Fietsbrug Nijdam

De fietsbrug is zoals bekend gereed. Aanvullende maatregelen aan het brugdek, tegen gladheidsrisico's en statische oplading van gebruikers, vinden plaats in het voorjaar, wanneer de buitentemperatuur dat toelaat.

3. Toelichting procedures en financiën

- **Vergunningprocedures**

Vergunningprocedures zijn nu alleen nog actueel in relatie tot het verdiepen van vaarroutes op het meer. Voor de vergunningprocedures met een langere duur zijn begin januari 2014 de aanvragen ingediend. De huidige inschatting is dat de vergunningen medio maart 2014 zullen zijn verkregen. Enkele meldingsprocedures zijn in voorbereiding en zullen uiterlijk een maand voor de start van de uitvoering worden ingezet. Zowel voor als tijdens de procedures is het overleg met de bevoegde gezagen intensief, dit om het verloop van de procedures te optimaliseren en waar mogelijk te versnellen.

- **Financiële rapportage**

Er heeft een financiële rapportage plaatsgevonden aan de primaire subsidiegever SNN, over de periode tot en met augustus 2013. De conceptrapportage is vooraf door Ernst & Young onafhankelijk en volgens geldend protocol getoetst op juridische en financiële juistheid. Een extra rapportage aan SNN, over de periode tot en met november 2013, is in overleg tussengevoegd, dit om te bereiken dat tijdig een volgende voorschot kan worden aangevraagd. Andere subsidiegevers worden eveneens geïnformeerd omtrent de inhoudelijke en/of de financiële voortgang, wel of niet volgens een eigen rapportagevorm. Medio september 2013 zijn deze partijen op de hoogte gesteld van de toestemming van SNN betreffende de uitbreiding van de verdiepingmaatregel.